

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI PANDINO

STAZIONE APPALTANTE: **COMUNE DI PANDINO (CR)**

LAVORI DI:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CASTELLO VISCONTEO COFINANZIATO DAL COMUNE DI PANDINO E DA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORGHİ STORICI".

IMPRESA APPALTATRICE: **AR ARTE E RESTAURO s.r.l.**

CONTRATTO: **consegna lavori in via d'urgenza**

IMPORTO CONTRATTUALE: **€ 306.720,70 DI CUI € 301.720,70 PER LAVORI E € 5.000,00 PER ONERI E COSTI SICUREZZA**

CONTRATTO: **in data 06.03.2023 n. 3248 di rep. Prot. 3952 del 07.03.2023**

CODICE UNICO PROGETTO: **CUP: G57D17000030004**

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: **CIG 957707437B**

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di ottobre, il sottoscritto Arch. Giorgio Goffi, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, nella persona del Direttore Tecnico Cristina Sangati,

- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori in data 10.03.2023 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità in particolare in quanto i lavori riguardanti la realizzazione delle nuove pavimentazioni esterne e relative opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche non potevano essere effettuati perché non ultimati i lavori di demolizione e rifacimento impianti di riscaldamento (scavi estreni per colonne principali ecc);

- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: posa dell'impianto di riscaldamento a pavimento, distribuzione impianto elettrico, posa pavimenti;
- **constatato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

Si redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data 20.10.2023 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 30.01.2024, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile del Procedimento. A tal proposito si specifica che il Sig.ra Cristina Sangati, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pandino, 20.10.2023

[archisquare s.r.l.]

L'impresa

AR Arte e Restauro S.r.l.
Via Piccà Grolli 2A, 35030 Rubano (PD)
C.F. e P.IVA 04733910287

Il Direttore dei lavori



Il RUP


