

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI PANDINO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PANDINO (CR)

LAVORI DI:

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA PARTE NON SERVITA
NEL CASTELLO VISCONTEO.

IMPRESA APPALTATRICE: AR ARTE E RESTAURO s.r.l.

CONTRATTO: consegna lavori in via d'urgenza

IMPORTO CONTRATTUALE: € 811.147,99 DI CUI € 800.772,03 PER LAVORI E € 10.375,96 PER
ONERI E COSTI SICUREZZA

CONTRATTO: in data 06.03.2023 n. 3246 di rep. Prot. 3950 del 07.03.2023

CODICE UNICO PROGETTO: CUP: G57H21023860006

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG: 9572901FCC

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di agosto, il sottoscritto Arch. Giorgio Goffi, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, nella persona del Direttore Tecnico Cristina Sangati,


- **considerato** il verbale di sospensione dei lavori in data 22.05.2023 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità in particolare in quanto i lavori riguardanti la realizzazione dell'impianto di riscaldamento non potevano essere effettuati perché non ultimati i lavori di consolidamento statico all'interno del castello che pregiudicavano la realizzazione delle opere di cui all'oggetto;

- **constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: posa dell'impianto di riscaldamento a pavimento, distribuzione impianto elettrico, posa pavimenti;
- **constatato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

Si redige il presente verbale con il quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data 28.08.2023 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 28.09.2023, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile del Procedimento. A tal proposito si specifica che il Sig.ra Cristina Sangati, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Pandino, 18.08.2023

L'Impresa

AB Arte e Restauro S.r.l.
Via Piccà Grolli 2A, 35030 Rubano (PD)
C.F. e P.IVA 04733910287



Il RUP

Il Direttore dei Lavori

~~[archisquare s.r.l.]~~

