




COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197
protocollo.comune.pandino@pec.it



Spett.le
AR Arte e Restauro Srl
p.zza Garibaldi n. 8
35122 Padova (PD)
ararterestaurosrl@pec.it

E.p.c.
Arch. Giorgio Goffi
archisquare@pec.it

Ing. Franco Vezzoli
franco.vezzoli2@ingpec.eu

Oggetto: OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE PARTI STRUTTURALI ALA EST CASTELLO VISCONTEO. CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

CUP: G59D22000090005

CIG. 9576188853

ID GARA SINTEL: 163571227

ENTE APPALTANTE: Comune di Pandino (CR).

IMPRESA APPALTATRICE: dell'IMPRESA AR ARTE E RESTAURO SRL con sede in piazza Garibaldi n. 8, 35122 Padova (PD) P.IVA 04733910287;

AFFIDAMENTO: Determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche n. 32 del 01.02.23

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO: € 335.815,61 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.625,22 (oltre IVA 10%).

CONTRATTO: stipulato in data 06.03.2023, Repertorio n. 3247, prot. 3951 del 07.03.2023

Il sottoscritto Geom. Tersilio Tonetti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

IN RIFERIMENTO alla richiesta di proroga espressa dall'impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data 08.06.2023, e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto (art. 26 D.M 145/2000); considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- sopraggiunta necessità di redazione variante suppletiva per interventi strutturali integrativi;
- difficoltà nel reperimento dei materiali primari nel settore dell'edilizia, a causa delle congiunture storiche in atto (ripresa post Covid, bonus 110%; programmi PNRR);

RESPONSABILE AREA

Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente Suap Promozione Culturale e Turismo
Geom. Tersilio Tonetti
lavoripubblici@comune.pandino.cr.it

REFERENTE PRATICA

Servizio Opere Pubbliche
Arch. Elena Zaniboni
0373.973308
ediliziaprivata@comune.pandino.cr.it

PRESO ATTO che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

VISTO il parere del Direttore dei Lavori espresso in data 12.06.2023;

CONCEDE

all'Impresa in indirizzo una proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 20.08.2023.

La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Pandino, li 26.06.2023

 **Il RUP**
Fersilio Tonetti